ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -30-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Developments works to be under taken in Ward No:05 M of BBMP around solid waste disposal processing units Bellahalli, Bagaluru and Kattigenahalli Byatarayanapura constituency ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1250.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3747 (CM Nava Nagarothana Solid Waste Management)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **005-20-000054** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**1250.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.A.G.NARAYANASWAMY** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೂ.**10,57,52,446.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 276 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ದಿನಾಂಕ:**06-03-2021** ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ /**02/2021-22** ದಿನಾಂಕ:**26-05-2021**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ Manhole ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು Scarify ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.~~9,02,259.98.00~~ ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**1,25,89,198.21** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**12,08,90,000.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.**12,50,00,000.00**ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ.**41,10,000=00**ಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋವಿಡ್–19 ಇದ್ದುದರಿಂದ, BWSSB ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ನುರಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15–05–2023 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(63) ರಿಂದ (64)ರವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**72,92,370.80 (6.90%)** ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**46,79,082.77 (4.42%)** ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ(77) ರಿಂದ (78) ರವರೆಗೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**56,86,155.14(5.38%)** ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ (104) ರಿಂದ (105)ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**9,24,068.44(0.87%)** ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–3 ಮೊತ್ತ ರೂ.**11,69,817.12(1.11%)** ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–2 ಒಳಗೊಂಡಂತೆ **ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವು** ರೂ.**80,22,459.98(7.59)** ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–1, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–3, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ **ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತವು** ರೂ.**1,25,89,198.21(11.90%)** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ. **12,08,90,000.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

119)

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **80,22,459.98** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **7.59%** ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,25,89,198.21** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **11.90%** ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

120)

3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. **12,08,90,000.00** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 15–05–2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

121) ಕಾ.ನಿ.ಅ.(ಯೋ)

ಕಂಡಿಕೆ(114) ರಿಂದ (120) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ worklip ರವರು EIRL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ರೂ 12,08,90,000/- ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

122)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -32-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, **Developments works to be undertaken in ward no-05 of BBMP around solid disposal processing units Bellahalli, Bagalore and Kattigenahalli Byatarayanapura constituency** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 123

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1250.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**12,08,90,000.00**ಗಳು**(Including GST)**
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**80,22,459.98**(**7.59%**)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,25,89,198.21**(**11.90%**)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

124 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)